बिहार राज्य पूल निर्माण निगम लिमिटेड

सकारण आदेश

पत्रांक-W८1/1114

दिनांक 01.06.19

परियोजना प्रबंधक, हिन्दुस्तान कन्सट्रक्शन कम्पनी, दाउदनगर—नासरीगंज सोन ब्रीज के पत्रांक-795 दिनांक 20-10-2018 द्वारा समर्पित दावों पर सुनवाई हेतु दिनांक 02-05-2019 को परियोजना प्रबंधक, हिन्दुस्तान कन्सट्रक्शन कम्पनी उपस्थित हुए। समर्पित दावों के विचारणीय विन्दू

1. Issue regarding hindrance free land.

2. Extra lead to carry the material from Batch mix plant to work site (Used as a service road).

Iddle and under utilization of resource and over stay at the project.

वरीय परियोजना अभियंता के पत्रांक-369(अनु०) दिनांक 24-04-2019 द्वारा दूसरी बार अमान्य किए गए दावों संबंधित पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि Encumbrance free land के issue पर आपको दो बार उप मुख्य अभियंता के पत्रांक-1216(अनु०) दिनांक 02-08-2018 द्वारा 31 मार्च, 2019 तक एवं पत्रांक-445 दिनांक 26-02-2018 द्वारा 31 मार्च 2018 तक की समयवृद्धि दी जा चुकी है। ये दोनो समयवृद्धि without L.D. and with Escalation प्रदान की गई है। विदित्त हो कि समयान्तराल में परियोजनाओं में विलम्ब होने की स्थिति में वित्तीय क्षतिपूर्ति हेतु ही Escalation का प्रावधान किया जाता है।

Extension of Time मिलने के वाबजूद Chainage 0 + 000 से 7+500 तक में अभी भी सम्पादित किए जाने वाले कार्यो के कुछ मद् एवं मात्रा (राशि लगभग 10.000 Crore) का कार्य अवशेष है। इसके अतिरिक्त वरीय परियोजना अभियंता द्वारा 7+500 से 10+500 के पथांश के बीच जमीन उपलब्ध होने की सूचना दी गई है। परन्तु EOT की अवधि में हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा कार्य नहीं किया गया। हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कम्पनी कार्य 16-02-2019 के बाद बिल्कुल बन्द होने की सूचना वरीय परियोजना अभियंता द्वारा दी गई है। यह प्रगति प्रतिवेदन से भी स्पष्ट है। Material Carry करने हेतु अतिरिक्त Lead के भुगतान के संबंध में Special Condition of Contract, Clause-3 में स्पष्ट वर्णित किया गया है कि

it is very clear that before tendering, the tenderer is advised to visit the site, its surroundings to access and satify themselves about the local conditions, such as the working and others constraints at site approach road to the site and any other relevant information required by them to execute complete scope of work.

Iddle, Underutilisation and overstay at projects

इस संबंध में Special Condition of Contract के Clause-2 में स्पष्ट वर्णित है कि it is stated very clear that, if for any reasons, any part of site is not available temporarily for the same time for part of work under the contract the agreed construction schedule shall be suitably modified and contractor shall deligently diverts his men and materials to utilize them appropriately, protetably and no claim of damages, whatsoever shall be entertained on this account. However, the contractor shall be allowed extension of time for completing the work as deemed fit by the competent authority. The contractor shall not be entitled to any compensation for any loss suffered by him and revision in rates quoted by him.

वरीय परियोजना अभियंता, गया द्वारा हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कम्पनी से किए गए पत्राचार से स्पष्ट है कि भूमि उपलब्धता के बावजूद आपके द्वारा कार्य नहीं किया गया। कार्यस्थल पर हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा अपने Vendors को कराये गए कार्य का भुगतान नहीं करने के कारण Venders द्वारा ही कार्य में बाधा पहुँचाई गई। जबिक B.R.P.N.N.L. के पास हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कम्पनी का कोई भुगतान बकाया नही है। B.R.P.N.N.L. का रू०–5.40 करोड़ Mobilization Advance एवं रू०-22.54 करोड़ Secured Advance के रूप में अभी तक हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कम्पनी के यहां वसूली के लिए बाकी है। (वरीय परियोजना अभियंता का पत्रांक-869 दिनांक 24-04-2019

द्रष्टव्य)।

साथ ही दिनांक 02-05-2019, 08-05-2019 एवं 29-05-2019 को दावों के निष्पादन हेतु सुनवाई में हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा यथोथित साक्ष्य भी प्रस्तुत नही किया गया। इस प्रकार Encumbrance free land के आधार पर With Escalation समय वृद्धि प्रदान कर दिए जाने के फलस्वरूप Idle, underutilisation एवं Over Stay के लिये अतिरिक्त भुगतान का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

20-10-2019 द्वारा समर्पित दावों को निरस्त किया जाता है।

प्रबंध निदेशक, बि०रा०पु०नि०नि०लि०, पटना।