



बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०,

7, सरदार पटेल मार्ग-पटना-15

Doc. No:- BRPNNL/HQA / C00/

176

Dt ...15/07/2026

Page No...../...

॥ कार्यालय आदेश ॥

नालंदा जिलान्तर्गत हरनौत रेल फैंक्ट्री पथ में लेवल क्रॉसिंग संख्या-10/C के बदले पहुँच पथ सहित आर०ओ०बी० निर्माण कार्य के संवेदक Baba Hans Constructions Pvt. Ltd., Plot No. – 33D, Near Pensioner Bhawan, Patliputra Colony, Patna-800013 (निबंधन संख्या-पु०नि०नि००२/स्था(नि०)- 01(प्रथम)-498/2023) को आवंटित किया गया। उक्त परियोजना का कार्य आरंभ होने की तिथि दिनांक-02.05.2023 था एवं कार्य समाप्ति की तिथि दिनांक-01.05.2025 थी, कार्य ससमय नहीं पूर्ण होने पर EOT देते हुए परियोजना को पूर्ण करने की तिथि दिनांक-01.05.2026 निर्धारित की गई। किन्तु निर्धारित समय सीमा में संवेदक द्वारा कार्य में तेजी नहीं लाई गई। वरीय परियोजना अभियन्ता, कार्य प्रमंडल, नालंदा (बिहारशरीफ) के विभिन्न पत्रों द्वारा संवेदक को कई बार सूचित किया गया कि Railway एवं BRPNNL के वरीय पदाधिकारियों द्वारा परियोजना की धीमी गति को लेकर काफी नाराजगी व्यक्त की गई है एवं संसाधन बढ़ाते हुए शेष कार्य को युद्ध स्तर पर पूर्ण करने का आदेश दिया गया है। अनेकों निदेश दिए जाने के पश्चात् भी संवेदक द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया है।

उल्लेखनीय है कि मानसुन को ध्यान में रखते हुए वरीय परियोजना अभियन्ता, कार्य प्रमंडल, नालंदा (बिहारशरीफ) द्वारा संवेदक को कई बार Drain एवं Road का कार्य पूर्ण करने का निदेश दिया जा चुका है, परंतु संवेदक द्वारा अभी तक कार्य शुरू नहीं किया गया है। संवेदक को उक्त परियोजना का Work Programme तीन दिनों के अन्दर समर्पित करने हेतु निदेश दिया गया, परंतु संवेदक द्वारा इसे समर्पित नहीं किया गया है। जिससे प्रतीत होता है कि संवेदक द्वारा उक्त परियोजना को पूर्ण करने में कोई रुचि नहीं है। वरीय परियोजना अभियन्ता, कार्य प्रमंडल, नालंदा (बिहारशरीफ) एवं उप मुख्य अभियन्ता, कार्य अंचल-2, पटना द्वारा उक्त कार्य में लापरवाही बरतने के कारण संवेदक को अगले 2 वर्ष तक या उक्त परियोजना को पूर्ण होने तक (जो भी पहले हो) डिबार करने की अनुशंसा किया गया।

वरीय परियोजना अभियन्ता, कार्य प्रमंडल नालंदा (बिहारशरीफ), बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० का पत्रांक-973 (अनु०), दिनांक-14.07.2026 एवं उप मुख्य अभियन्ता, कार्य अंचल सं०-2, पटना का ज्ञापांक-1997 (अनु०) दिनांक-14.07.2026 द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में संवेदक Baba Hans Constructions Pvt. Ltd., Plot No. – 33D, Near Pensioner Bhawan, Patliputra Colony, Patna-800013 (निबंधन संख्या-पु०नि०नि००२/स्था(नि०)- 01(प्रथम)-498/2023) को पत्र निर्गत की तिथि दिनांक-15.07.2026 से अगले 2 वर्ष अर्थात् दिनांक-14.07.2028 या उक्त परियोजना को पूर्ण होने तक (जो भी पहले हो) निविदा में भाग लेने से वंचित/डिबार किया जाता है।

ह०/-

प्रबन्ध निदेशक

बि०रा०पु०नि०नि०लि०, पटना।

कृ०पृ०प०.....

ज्ञापांक-...../पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- Baba Hans Constructions Pvt. Ltd., Plot No. - 33D, Near Pensioner Bhawan, Patliputra Colony, Patna-800013 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

प्रबन्ध निदेशक

बि0रा0पु0नि0लि0, पटना।

ज्ञापांक-...../पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- सचिव (योजना एवं प्रशासन)/सभी उप मुख्य अभियन्ता/सभी वरीय परियोजना अभियन्ता/वरीय योजना अभियन्ता/वरीय गुण नियंत्रण अभियन्ता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

प्रबन्ध निदेशक

बि0रा0पु0नि0लि0, पटना।

ज्ञापांक-1794...../पटना, दिनांक-15/07/2026

प्रतिलिपि:-बेवसाईट प्रभारी, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्र-1
15-07-2026

प्रबन्ध निदेशक

बि0रा0पु0नि0लि0, पटना।

प्र-2
15-07-2026