




बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०,  
7, सरदार पटेल मार्ग-पटना-15



ISO:9001:2015  
Reg.no.:1017QFH01

Doc. No:- BRPNNL/HQA / C0/

100

Dt 31/07/2021 / Page No..../...

कार्यालय आदेश

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, कार्य प्रमंडल पटना-1 के अन्तर्गत संवेदक राकेश कन्सट्रक्सन प्रा० लि०, शिवजी सिंह बिल्डिंग, डिमना रोड, पो०-माँगों, जिला-जमशेदपुर (झारखंड) निबंधन सं०-पु०नि०नि००२/स्था० (नि०)-०१ (प्रथम)-३७०/२०१८ को एकरारनामा सं०-१०/२०१९-२०२० के तहत पटना जिलान्तर्गत SH-01 मुसनापुर से मसौढ़ी-नौबतपुर (भाया पोटही NH-83) एवं पटना गया रेलवे लाईन को पार करते हुए २० वें कि०मी० पर शहवाजपुर (पुनपुन प्रखंड) और छककन बिगहा (नौबतपुर प्रखंड) के बीच पुनपुन नदी पर (6x18m) आकार का उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल सह पहुँच पथ का निर्माण कार्य आवंटित किया गया है। एकरारनामा के समय संवेदक द्वारा समर्पित कार्य योजना के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि 05.03.2021 था एवं कोविड-19 के प्रभाव के कारण 45 दिन अतिरिक्त समय देने के फलस्वरूप कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि दिनांक-20.04.2021 होता है। उक्त तिथि के पश्चात भी संवेदक द्वारा भौतिक प्रगति उक्त पुल के पहुँच पथ के कार्य में Super Structure 95% एवं Approach Road 100% किया जाना शेष है। कार्य में वांछित प्रगति Milestone के अनुसार नहीं होने के कारण वरीय परियोजना अभियन्ता द्वारा संवेदक के चालू विपत्र से पूर्व में दो बार राशि Withheld की गई है, एवं वरीय परियोजना अभियन्ता, कार्य प्रमंडल-1 द्वारा संवेदक को वांछित प्रगति हेतु अनेकों बार निदेशित किय गया के बावजूद संवेदक द्वारा कार्य में कोई प्रगति नहीं की जा रही है। इस प्रकार संवेदक द्वारा कार्य में बहुत ही लापरवाही बरती जा रही है।

संवेदक द्वारा कार्य के प्रति बरती गयी शिथिलता के कारण वरीय परियोजना अभियन्ता, कार्य प्रमंडल पटना-1 ने पत्रांक-1191 दिनांक-17.05.2021 द्वारा संवेदक को डिवार करने हेतु अनुरोध किया गया एवं उप मुख्य अभियन्ता, कार्य अंचल-1, पटना का पत्रांक-916 (अनु.) दिनांक-29.05.2021 द्वारा संवेदक को डिवार करने की अनुशंसा की गयी है। वरीय परियोजना अभियन्ता, कार्य प्रमंडल पटना-1 द्वारा किये गये अनुरोध एवं उप मुख्य अभियन्ता, कार्य अंचल-01 के अनुशंसा के आलोक में संवेदक राकेश कन्सट्रक्सन प्रा० लि० को अगले निविदा में भाग लेने से वंचित किया जाता है।

ह०/-

**प्रबन्ध निदेशक**

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना।

ज्ञापांक-...../पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- सभी उप मुख्य अभियन्ता/सभी वरीय परियोजना अभियन्ता/वरीय योजना अभियन्ता/वरीय गुण नियंत्रण अभियन्ता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु।

ह०/-

**प्रबन्ध निदेशक**

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना।

कृपया पृष्ठ पल्टें.....

ज्ञापांक-...../पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- राकेश कन्सट्रक्सन प्रा0 लि0, शिवजी सिंह बिल्डिंग, डिमना रोड, पो0-माँगों,  
जिला-जमशेदपुर (झारखंड) को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

प्रबन्ध निदेशक

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0,पटना।

ज्ञापांक-.....2671...../पटना, दिनांक-.....31/07/2021.....

प्रतिलिपि:- बेवसाईट प्रभारी, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई  
हेतु ।

*[Signature]*  
प्रबन्ध निदेशक

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0,पटना।

2021  
31.7.21