



Doc. No:- BRPNNL/HQA / C0/

112

Dt .18/08/2021 Page No..../...

कार्यालय आदेश

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, कार्य प्रमंडल गया, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० के अन्तर्गत संवेदक मेसर्स जय माता दी एण्ड मॉ सीता कन्सट्रक्सन, रोहतास निबंधन सं०-पु०नि०नि००२/स्था० (नि०)-०१ (प्रथम)-३९०/२०१८ को एकरारनामा सं०-०२/२०२०-२१ के तहत औरंगाबाद जिलान्तर्गत वारुण-नवीनगर पथ के कि० मी० ०.०० से ३५.१० तक यानि कुल-३५.१० कि०मी० में मिट्टी कार्य, पथ परत कार्य, क्रॉस ड्रेनेज कार्य, आर० सी० सी० कार्य ड्रेन कार्य, विधिक कार्य सहित मजबूतीकरण कार्य निर्माण कार्य आवांटीट किया गया। एकरारनामा के समय संवेदक द्वारा समर्पित कार्य योजना के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि ०९.०६.२०२१ था संवेदक को निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण करने हेतु वरीय परियोजना अभियन्ता, कार्य प्रमंडल गया द्वारा अनेकों बार पत्र द्वारा तथा स्थल निरीक्षण के क्रम में कार्य में तीव्रता लाने हेतु कहा गया। Milestone से पीछे रहने के कारण संवेदक से वरीय परियोजना अभियन्ता द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई, परन्तु संवेदक ने इस पर कोई जबाव नहीं दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि संवेदक द्वारा कार्य में बहुत ही लापरवाही बरती जा रही है।

संवेदक द्वारा कार्य के प्रति बरती गयी शिथिलता के कारण वरीय परियोजना अभियन्ता, कार्य प्रमंडल गया ने पत्रांक-६८६ दिनांक- ०२.०८.२०२१ द्वारा संवेदक को डिवार करने हेतु अनुरोध किया गया एवं उप मुख्य अभियन्ता, कार्य अंचल-१, पटना का पत्रांक-१४३६ (अनु.) दिनांक-०४.०८.२०२१ द्वारा संवेदक को डिवार करने की अनुशंसा की गयी है। उक्त के आलोक में संवेदक मेसर्स जय माता दी एण्ड मॉ सीता कन्सट्रक्सन, रोहतास को उपरोक्त कार्य पूर्ण होने तक अगले निविदा में भाग लेने से वंचित किया जाता है।

ह०/-

प्रबन्ध निदेशक

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना।

प्रतिलिपि:- सभी उप मुख्य अभियन्ता/सभी वरीय परियोजना अभियन्ता/वरीय योजना अभियन्ता/वरीय गुण नियंत्रण अभियन्ता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु।

ह०/-

प्रबन्ध निदेशक

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०,पटना।

ज्ञापांक-...../पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- मेसर्स जय माता दी एण्ड मॉ सीता कन्सट्रक्सन, रोहतास को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

प्रबन्ध निदेशक

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०,पटना।

ज्ञापांक-2865...../पटना, दिनांक-18/08/2021.....

प्रतिलिपि:- बेवसाईट प्रभारी, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु।

प्रबन्ध निदेशक

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०,पटना।

9/5/21
18-08-2021