



Doc. No:- BRPNNL/HQA / C0/

55

Dt .11/05/2022 Page No..../...

कार्यालय आदेश

कृषि उत्पादन बाजार समिति (वि.) सासाराम के बाजार प्रांगण की विभिन्न संरचनाओं के निर्माण/जीर्णोद्धार कार्य का संवेदक M/S Jai Mata Dee and Maa Sita Construction, रोहतास प्रोपराईटर श्री संजय कुमार, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० में निबंधन सं०- पु०निनि० 2/स्था० (नि०)-01 (प्रथम)-390/2018 को एकरारनामा सं०-E.P.C./03/2020-21 द्वारा आवंटित किया गया है। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 04.12.2020 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 03.09.2021 था। कोविड-19 के कारण विभागीय आदेश के आलोक में कार्य समाप्ति की तिथि 03.12.2021 तक माना गया। कार्य पूर्ण होने की तिथि समाप्त होने के बावजूद भी योजना का कार्य Overall कार्य लगभग 25% ही किया गया है। वरीय परियोजना अभियन्ता कार्य प्रमंडल आरा द्वारा विभिन्न पत्रों एवं मौखिक रूप से भी अनेकों बार कार्य की प्रगति में तेजी लाते हुए कार्य पूर्ण करने का निदेश संवेदक को दिया गया। परन्तु संवेदक द्वारा कार्य में अभिरुचि नहीं लिया जा रहा है। संवेदक को अंतिम रूप से हर हाल में योजना को मार्च 2022 तक पूर्ण करने का निदेश दिया गया परन्तु कार्य की प्रगति से प्रतीत होता है कि उक्त कार्य जून, 2022 तक भी पूर्ण नहीं हो पायेगा।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में वरीय परियोजना अभियन्ता, कार्य प्रमंडल आरा का पत्रांक-210 दिनांक-04.04.2022 एवं उप मुख्य अभियन्ता कार्य प्रमंडल पटना-1 का पत्रांक-526 (अनु०) दिनांक- 21.04.2022 द्वारा संवेदक को डिवार करने हेतु अनुशंसा किया गया है।

संवेदक M/S Jai Mata Dee and Maa Sita Construction, रोहतास को कार्य में अभिरुचि नहीं लेने के कारण वरीय परियोजना अभियन्ता, कार्य प्रमंडल, आरा एवं उप मुख्य अभियन्ता, कार्य अंचल-1 की अनुशंसा के आलोक में उपरोक्त कार्य पूर्ण होने तक अगले निविदा में भाग लेने से वंचित/डिवार किया जाता है।

ह०/-

प्रबन्ध निदेशक

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना।

ज्ञापांक-...../पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- सभी उप मुख्य अभियन्ता/सभी वरीय परियोजना अभियन्ता/वरीय योजना अभियन्ता/वरीय गुण नियंत्रण अभियन्ता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

प्रबन्ध निदेशक

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०,पटना।

ज्ञापांक-...../पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- संवेदक M/S Jai Mata Dee and Maa Sita Construction, रोहतास को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

प्रबन्ध निदेशक

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०,पटना।

ज्ञापांक-2344...../पटना, दिनांक-11/05/2022

प्रतिलिपि:- बेवसाईट प्रभारी, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रबन्ध निदेशक

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०,पटना।

11/5/2022