



बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०,
7, सरदार पटेल मार्ग-पटना-15



ISO:9001:2015
Reg.no.: RQ91/10828

Doc. No:- BRPNL/HQA / C00/

153

Dt 23.10.2024

Page No..../...:

॥ कार्यालय आदेश ॥

बक्सर जिलान्तर्गत बक्सर-बरुणा रेलवे स्टेशन के बीच स्थित LC No. - 70A पर ROB के पहुँच पथ निर्माण कार्य संवेदक प्रमोद कुमार सिंह, नजदीक पी०एन०वी०, गाँव- बंसा, पोस्ट- करवन्दिया, थाना- सासाराम, बंसा, जिला- रोहतास, बिहार, 821305 (निबंधन संख्या- पु०नि०नि०२/स्था०(नि०)- 01 (प्रथम)-470/2022) को आवंटित किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ करने की तिथि 25.10.2022 तथा कार्य समाप्ति की तिथि 24.01.2024 है। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि समाप्त होने के बावजूद अभी तक Foundation-100%, Sub-structure-87% तथा Superstructure - 30% ही किया गया है। वरीय परियोजना अभियन्ता, कार्य प्रमंडल, आरा का पत्रांक- 753 दिनांक- 02.09.2024 द्वारा संवेदक को कार्य स्थल पर Manpower तथा Staggering Shuttering Material उपलब्ध कराते हुए Superstructure के स्पैनो में कार्य करते हुए सूचित करने का निदेश दिया गया, जो अबतक अप्राप्त है। परियोजना अभियन्ता एवं कनीय अभियन्ता द्वारा अनेको बार मौखिक निदेश के बाद भी संवेदक द्वारा उक्त स्पैन का कार्य में वांछित प्रगति नहीं लाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि संवेदक द्वारा उक्त कार्य में अभिरुची नहीं लिया जा रहा है, जो उनके द्वारा लापरवाही एवं अनियमितता का घेतक है। उक्त कार्य में संवेदक द्वारा अभिरुची नहीं लिये जाने के कारण वरीय परियोजना अभियन्ता द्वारा संवेदक को डीबार करने हेतु अनुशंसा किया गया है, जिसपर उप मुख्य अभियन्ता, कार्य अंचल-1, पटना अनुशंसा प्राप्त है।

वरीय परियोजना अभियन्ता, कार्य प्रमंडल आरा, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० का पत्रांक-840, दिनांक-30.09.2024 के अनुशंसा एवं उप मुख्य अभियन्ता, कार्य अंचल सं०-1, पटना का पत्रांक-1608(अनु०) पटना दिनांक-03.10.2024 द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में संवेदक प्रमोद कुमार सिंह, नजदीक पी०एन०वी०, गाँव- बंसा, पोस्ट- करवन्दिया, थाना- सासाराम, बंसा, जिला- रोहतास, बिहार, 821305 (निबंधन संख्या- पु०नि०नि०२/स्था०(नि०)- 01 (प्रथम)-470/2022) को उपरोक्त कार्य पूर्ण होने तक अगले निविदा में भाग लेने से वंचित/डिबार किया जाता है।

ह०/-

प्रबन्ध निदेशक

बि०रा०पु०नि०नि०लि०, पटना।

ज्ञापांक-...../पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- सचिव (योजना एवं प्रशासन)/सभी उप मुख्य अभियन्ता/सभी वरीय परियोजना अभियन्ता/वरीय योजना अभियन्ता/वरीय गुण नियंत्रण अभियन्ता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

प्रबन्ध निदेशक

बि०रा०पु०नि०नि०लि०, पटना।

ज्ञापांक-...../पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- प्रमोद कुमार सिंह, नजदीक पी०एन०वी०, गाँव- बंसा, पोस्ट- करवन्दिया, थाना- सासाराम, बंसा, जिला- रोहतास, बिहार, 821305 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

प्रबन्ध निदेशक

बि०रा०पु०नि०नि०लि०, पटना।

कृपया पृष्ठ पल्टें

बेवसाईट प्रभारी

ज्ञापांक-.....2794...../पटना, दिनांक-.....23/10/2024.....

प्रतिलिपि:-बेवसाईट प्रभारी, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

23/10/2024

प्रबन्ध निदेशक

बि०रा०पु०नि०लि०, पटना।

23/10/2024