



बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०,
7, सरदार पटेल मार्ग-पटना-15

Doc. No:- BRPNL/HQA / C00/

92

Dt ..06/04/2026

Page No..../...

॥ कार्यालय आदेश ॥

मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र, सोनबरसा (सीतामढी) की घेराबंदी Pre-cast Pillar with Pannel) एवं गेट निर्माण कार्य के संवेदक M/s Shiv & Shakti, Subhaprijita Apartment, Flat No. 0103, Nandanpuri Colony, Rukanpura, Patna-800014(निबंधन संख्या-BRPNL/1394/2024 (3rd Class) को आवंटित किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ करने की तिथि 14.12.2024 तथा कार्य समाप्ति की तिथि 13.03.2025 है। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से लगभग एक साल बीत जाने के उपरान्त अभी तक मात्र 50% कार्य ही संवेदक द्वारा किया गया है, जबकि कार्यस्थल बाधामुक्त है तथा कार्य हेतु सभी Work Front उपलब्ध है। वरीय परियोजना अभियन्ता, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर द्वारा कई बार पत्राचार किया गया एवं अनेकों बार मौखिक रूप से कार्य की प्रगति में तेजी लाते हुए कार्य पूर्ण करने का निदेश दिया गया, परंतु संवेदक द्वारा उक्त कार्य में कोई रुचि नहीं लिया जा रहा है। वरीय परियोजना अभियन्ता, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर का पत्रांक-63 (अनु०), दिनांक-09.01.2026, पत्रांक-1034 (अनु०), दिनांक-10.12.2025 एवं पत्रांक-1068, दिनांक-25.08.2025 द्वारा कार्य की धीमी प्रगति के लिए संवेदक से स्पष्टीकरण किया गया, जिसका जबाब अप्राप्त है। उपरोक्त कार्य में लापरवाही बरतने के कारण वरीय परियोजना अभियन्ता, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर एवं कार्य अंचल-1, पटना द्वारा संवेदक को डिबार करने की अनुशंसा किया गया।

वरीय परियोजना अभियन्ता, कार्य प्रमंडल मुजफ्फरपुर, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० का पत्रांक-271 (अनु०), दिनांक-12.03.2026 एवं उप मुख्य अभियन्ता, कार्य अंचल सं०-1, पटना का पत्रांक-649 (अनु०) दिनांक-19.03.2026 द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में संवेदक M/s Shiv & Shakti, Subhaprijita Apartment, Flat No. 0103, Nandanpuri Colony, Rukanpura, Patna-800014(निबंधन संख्या-BRPNL/1394/2024 (3rd Class) को उपरोक्त कार्य पूर्ण होने तक अगले निविदा में भाग लेने से वंचित/डिबार किया जाता है।

ह०/-

प्रबन्ध निदेशक

बि०रा०पु०नि०लि०, पटना।

ज्ञापांक-...../पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- सचिव (योजना एवं प्रशासन)/सभी उप मुख्य अभियन्ता/सभी वरीय परियोजना अभियन्ता/वरीय योजना अभियन्ता/वरीय गुण नियंत्रण अभियन्ता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

प्रबन्ध निदेशक

बि०रा०पु०नि०लि०, पटना।

ज्ञापांक-...../पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- M/s Shiv & Shakti, Subhaprijita Apartment, Flat No. 0103, Nandanpuri Colony, Rukanpura, Patna-800014 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-


प्रबन्ध निदेशक

बि०रा०पु०नि०लि०, पटना।


रूपगा पक्ष पल्लें

ज्ञापांक- 897 / पटना, दिनांक- 06/04/2026

प्रतिलिपि:—बेवसाईट प्रभारी, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।


6.4.26

प्रबन्ध निदेशक
बि०रा०पु०नि०लि०, पटना।


06.04.2026