



बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०,  
7, सरदार पटेल मार्ग-पटना-15

Doc. No:- BRPNNL/HQA / C00/

35

Dt ...14/02/2026

Page No..../...

|| कार्यालय आदेश ||

मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत कपड़पुरा-काँटी रेलवे स्टेशनों के बीच मड़वन-काँटी-रघई पथ पर कि०मी० 98/6-7 पर अवस्थित L.C. No.- 112 पर R.O.B. (पहुँच पथ सहित) का निर्माण कार्य के संवेदक M/S Bhabesh Mishra Construction Pvt. Ltd, Nayachak, Ishakchak, District- Bhagalpur (निबंधन संख्या- पु०नि०नि००२/स्था०(नि०)- 01 (प्रथम)-434/2021) को आवंटित किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ करने की तिथि दिनांक-07.02.2024 तथा कार्य समाप्ति की तिथि दिनांक- 06.02.2026 है। दिनांक-31.01.2026 तक Foundation-100%, Sub-structure-70%, Superstructure -0%, Culvert-70%, RE Wall work-0%, Approach Road Work-0%, Drain Work-40%, Service Road-30%, Railway Portion-0% एवं Finising Work-0% का ही कार्य किया गया है। वरीय परियोजना अभियन्ता, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर द्वारा कार्य में धीमी एवं आपेक्षित प्रगति नहीं होने के कारण संवेदक को कई बार पत्राचार किया गया एवं अनेकों बार संवेदक को कार्य की प्रगति में तेजी लाते हुए कार्य को पूर्ण करने का निदेश दिया गया। विदित हो कि वरीय परियोजना अभियन्ता, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर का पत्रांक-1459 (अनु०) दिनांक-20.12.2025 एवं पत्रांक-119 (अनु०), दिनांक-02.02.2026 द्वारा परियोजना की धीमी प्रगति एवं Work Programme के अनुसार कार्य नहीं करने के कारण संवेदक को Debar करने का अनुशंसा किया गया। उल्लेखनीय है कि कार्य स्थल बाधा मुक्त है तथा रेलवे भाग के Drawing का अनुमोदन रेलवे द्वारा अप्रैल, 2025 में ही कर दिया गया है। इसके बावजूद उपरोक्त कार्य में संवेदक द्वारा लापरवाही बरतने के कारण वरीय परियोजना अभियन्ता, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर द्वारा संवेदक को डिबार करने हेतु किये गये अनुशंसा पर उप मुख्य अभियन्ता, कार्य अंचल-1, पटना का भी अनुशंसा प्राप्त है।

वरीय परियोजना अभियन्ता, कार्य प्रमंडल मुजफ्फरपुर, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० का पत्रांक-119 (अनु०), दिनांक-02.02.2026 एवं उप मुख्य अभियन्ता, कार्य अंचल सं०-1, पटना द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में संवेदक M/S Bhabesh Mishra Construction Pvt. Ltd, Nayachak, Ishakchak, District- Bhagalpur (निबंधन संख्या- पु०नि०नि००२/स्था०(नि०)- 01 (प्रथम)-434/2021) को उपरोक्त कार्य पूर्ण होने तक अगले निविदा में भाग लेने से वंचित/डिबार किया जाता है।

ह०/-

प्रबन्ध निदेशक

बि०रा०पु०नि०नि०लि०, पटना।

ज्ञापांक-...../पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- सचिव (योजना एवं प्रशासन)/सभी उप मुख्य अभियन्ता/सभी वरीय परियोजना अभियन्ता/वरीय योजना अभियन्ता/वरीय गुण नियंत्रण अभियन्ता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

प्रबन्ध निदेशक

बि०रा०पु०नि०नि०लि०, पटना।

ज्ञापांक-...../पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- M/S Bhabesh Mishra Construction Pvt. Ltd, Nayachak, Ishakchak, District- Bhagalpur को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

प्रबन्ध निदेशक

बि०रा०पु०नि०नि०लि०, पटना।

कृपया पृष्ठ पल्टें.....

ज्ञापांक- 456 / पटना, दिनांक- 14/02/2026

प्रतिलिपि:- बेवसाईट प्रभारी, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

104  
14.2.26

प्रबन्ध निदेशक

बि०रा०पु०नि०लि०, पटना।

2022  
14-02-2026

बेवसाईट प्रभारी