बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0,
7, सरदार पटेल मार्ग—पटना—15

ISO:9001:2015
Reg.no.:1017QFH01

Doc. No:- BRPNNL/HQA / C0/ 118	Dt 03/09/2021	Page No…./…

कार्यालय आदेश

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, कार्य प्रमंडल गया, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0 के अन्तर्गत संवेदक M/S Arunaditya Projects and Mineral, HNO 188/C, Ashok Nagar, Ranchi को बिहारशरीफ बाजार समिति प्रांगण में फेज—01 का निर्माण कार्य आवंटित किया किया । एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 24.02.2020 एवं समाप्ति की तिथि 23.08.2020 है। स्मार्ट सिटी लि0, बिहारशरीफ द्वारा दिनांक—02.09.2020 को Triparty Agreement किया गया जिसके अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि 01.03.2021 है। संवेदक द्वारा निर्माण कार्य काफी धीमी गति से किया जा रहा है। इस कार्य को समय सीमा में तीव्र गति से कार्य करने हेतु वरीय परियोजना अभियन्ता, नालन्दा एवं कनीय अभियन्ता द्वारा अनेकों बार निर्देश देने के बाद भी कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई। वरीय परियोजना अभियन्ता कार्य प्रमंडल नालन्दा द्वारा दिनांक—08.02.2021 को स्थल निरीक्षण के क्रम में मात्र 20 प्रतिशत कार्य पूर्ण हुआ था। उक्त निरीक्षण के आलोक में वरीय परियोजना अभियन्ता, कार्य प्रमंडल नालन्दा द्वारा कार्य में प्रगति लाने हेतु चेतावनी एवं एकरानामा के अनुसार कारवाई करने का पत्र संवेदक को दिया गया। इसके बाद भी संवेदक द्वारा कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं लायी गई।

संवेदक द्वारा निर्देशों की अवहेलना कार्य के प्रति लापरवाही एवं निर्माण कार्य में अभिरूचि न लेने तथा निर्माण कार्य में अपेक्षित प्रगति न लाने के कारण वरीय परियोजना अभियन्त कार्य प्रमंडल नालन्दा का पत्रांक—588 (अनु0) दिनांक7 16.07.2021 द्वारा संवेदक को डिवार करने की अनुशंसा किया गया है, जो उप मुख्य अभियन्ता, कार्य अंचल—2, पटना का ज्ञापांक—1211 (अनु0) दिनांक—26.07.2021 द्वारा आवश्यक कारवाई हेतु प्राप्त हुआ है।

उक्त के आलोक में संवेदक M/S Arunaditya Projects and Mineral, HNO 188/C, Ashok Nagar, Ranchi को उपरोक्त कार्य पूर्ण होने तक अगले निविदा में भाग लेने से वंचित किया जाता है।

ह0/—
प्रबन्ध निदेशक
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना।

ज्ञापांक—……………………/पटना, दिनांक—……………………

प्रतिलिपिः— सभी उप मुख्य अभियन्ता/सभी वरीय परियोजना अभियन्ता/वरीय योजना अभियन्ता/वरीय गुण नियंत्रण अभियन्ता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु ।

ह0/—
प्रबन्ध निदेशक
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0,पटना।

ज्ञापांक—……………………/पटना, दिनांक—……………………

प्रतिलिपिः— संवेदक M/S Arunaditya Projects and Mineral, HNO 188/C, Ashok Nagar, Ranchi को को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/—
प्रबन्ध निदेशक
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0,पटना।

ज्ञापांक—3025/पटना, दिनांक—03/09/2021

प्रतिलिपिः— बेवसाईट प्रभारी, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु ।

02/09/21
प्रबन्ध निदेशक
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0,पटना।

कृपया पृष्ठ पल्टे………………